

## PROTOKOLL BYGGMÖTE 2013-06-06

### Närvarande:

För Hässleholms Ridhusförening:

Kerstin Grip-Ström            mob 0705-400236

Eva Nyström                    mob 0704540520

Eva-Lotta Ahnell            mob 0703-680029

Veronica Nilsson

Karolina Pihl                    mob 0766-450302 (ansvarig ridskoleverksamheten)

För Bjärnums Trading:

Kristoffer Szulc                mob 0708-245242

David Ratajczak

För Hörröds Transport AB: (Ej närvarande/offertansvarig Kim Persson mob 0707-252460)

Lars Månsson                 mob 0730-418984

För Palmqvists El i Hästveda AB:

Kent Palmqvist                mob 0708-137143

### Vid mötet avhandlades följande punkter:

- Startdatum  
Hässleholms Ridhusförening informerade om att man behövt justera den budget som skickats till Allmänna Arvsfonden och att detta måste godkännas innan arbetet får påbörjas. Beslut väntas i mitten av vecka 24. Ridhusföreningen meddelar så fort beslut kommit.
- Projektledare  
Mötet informerades om att Kerstin Grip-Ström ska vara projektledare.
- Tidsplan  
Genomgång och justering av förslag till tidsplan gjordes. Ridhusföreningen skickar ut ny tidsplan för godkännande efter justering. Telefonlista till kontaktpersoner medföljer.
- Säkerhet  
Lina Pihl informerade om vikten av att meddela henne om arbete utförs på anläggningen efter kl.16.30 vardagar och på helger då verksamhet med barn pågår på utebanorna. Hästar är lättskrämda flyktdjur och kan reagera på sådant de inte är

vana vid t.ex. maskiner och buller. Detta innebär stor risk för olyckor med skador på både ryttare och hästar.

- Belysningen på utebanan  
Placeringen av belysningsstolparna skall vara sådan att bästa möjliga fördelning av ljus uppnås och skuggbildning undviks. Palmqvists El ska utreda och komma med förslag som ska godkännas av projektledaren.
- Dränering  
Området under läktaren i stora ridhuset måste kontrolleras så att det finns en fungerande dränering under nuvarande underlag. Om detta saknas måste dränering ordnas. Annars räcker det att komplettera det som finns efter borttagning av cementfundamentet. Utebanan ska också dräneras i enlighet med muntlig överenskommelse med Kim Persson på Hörröds Transport. Dräneringsmaterialet ska godkännas av projektledaren innan det läggs.
- Material i ridbanornas bärlager  
Materialet i bärlagret måste vara jämnt, vikt bärande och stabilt men samtidigt genomsläppligt så att man inte riskerar fukt mellan bärlagret och ridunderlaget eftersom det då kan bli halt. Vid diskussioner med leverantören av ridunderlaget har de rekommenderat samkross 0/8 i ridhusen och en annan grovlek på utebanan. Eva-Lotta Ahnell kontaktar leverantören igen och återkommer i ärendet.
- Fiberduk  
Dräneringslagret i båda ridhusen ska täckas med fiberduk för att förhindra att dräneringen förstörs genom att material från bärlagret letar sig nedåt och täpper till. Bärlagret läggs sedan ovanpå fiberduken.
- Golvet under nya läktaren  
Golvmaterialet måste packas så att det blir jämnt, hårt och säkert att gå på utan att snubbla eftersom utrymmet ska användas som förråd för hindermaterial.
- Toalettdörrar  
Bjärnums Trading lovar att kostnadsfritt byta ut befintliga toalettdörrar vilket föreningen är mycket tacksam för.
- Ljusinsläpp  
Överenskommelse gjordes med Bjärnums Trading att använda skivor med så mycket genomsläpp av ljus som möjligt.
- Utbyggnaden av avsatsen ovanför sekretariatet  
Den delen av avsatsen måste vara i ett plan eftersom föreningen planerar att montera en hiss vid väggen till sekretariatet. Detta innebär att rampen nedanför läktaren ska ersättas av en liten trappa vid ingången till läktardelen.
- Sargen i stora ridhuset  
Materialet i de rivna sargdelarna inklusive portar skall återanvändas.

Vid protokollet:

Eva-Lotta Ahnell

Protokollet justeras:

-----  
Kerstin Grip-Ström  
Projektledare

-----  
Hörröds Transport AB

-----  
Bjärnums Trading

-----  
Palmqvists El i Hästveda AB